

Zpráva o plnění Programu rozvoje obce Tlustice

Rok 2015

28.12.2015

Obec Tlustice

Obsah

Východiska.....	2
Manažerské shrnutí.....	3
Infrastruktura a komunikace	4
Aktuální stav	4
Výhled pro rok 2016	5
Veřejná správa obce	5
Aktuální stav	5
Sport, kultura a volný čas	6
Aktuální stav	6
Výhled pro rok 2016	6
Školství.....	7
Aktuální stav	7
Výhled pro rok 2016	7
Životní prostředí a vzhled obce	7
Aktuální stav	7
Výhled pro rok 2016	7

Východiska

Následující Zpráva obsahuje vyhodnocení plnění Programu rozvoj obce Tlustice za 1. rok působení stávajícího zastupitelstva obce - 2015. Zpráva je zpracovávána Radou obce ve spolupráci s Dotační a grantovou komisí a je předkládána zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce bere Zprávu na vědomí.

V rámci Programu rozvoje obce 2015-2018 byly stanoveny následující oblasti a projekty:

Tabulka 1 Projekty Programu rozvoje obce 2015-2018

Oblast	Plánovaná investice	Výsledky investic
Infrastruktura a komunikace	14 250 000Kč	<ul style="list-style-type: none">• Chodník do Hořovic• Rekonstrukce silnic v obci + revitalizace + rozšíření veřejného osvětlení• Položení 2. vrstvy asfaltu v lokalitě Za Školou• Úprava komunikace a ostrůvku u horního rybníka• Provozní údržba silnic v obci• Prevenční informační tabule omezující rychlost při vjezdu do obce a u školy• Dokončení kanalizačního převaděče/výstavba obecní ČOV• Obchvat pro těžkou nákladní dopravu• Využití areálu školního statku
Veřejná správa	10 000,- Kč	<ul style="list-style-type: none">• Webové stránky obce• Nové informativní nástěnky v obci
Sport, kultura a volný čas	3 020 000Kč	<ul style="list-style-type: none">• Víceúčelové sportovní hřiště• Renovace asfaltu v areálu ZŠ Tlustice• Instalace drobných dětských atrakcí v lokalitě Za Školou
Školství	5 750 000Kč	<ul style="list-style-type: none">• Rekonstrukce elektrických rozvodů ZŠ Tlustice• Rekonstrukce střechy ZŠ Tlustice
Životní prostředí a vzhled obce	250 000Kč	<ul style="list-style-type: none">• Odbahnění nádrží a navýšení jejich kapacit• Rekultivace porostu u cesty ke hřbitovu• Efektivnější nakládání s odpady
Celkem		23 280 000 Kč

Manažerské shrnutí

Obsahem následující kapitoly je stručné shrnutí stavu plnění Programu rozvoje obce dle jednotlivých oblastí za rok 2015.

U jednotlivých oblastí se sledují parametry:

- % hotových projektů – tj. kolik projektů bylo v roce 2015 dokončeno z celkového počtu investičních projektů v období 2015-2018
- Projekty realizované nad rámec PRO
- Vynaložené náklady do 12/2015 celkem

Bližší informace k jednotlivým oblastem jsou uvedeny v následujících kapitolách.

Tabulka 2 Manažerské shrnutí plnění PRO za rok 2015

Oblast	% hotových projektů	Projekty nad rámec PRO	Vynaložené celkové náklady do 12/2015	Získaná dotace
Infrastruktura a komunikace	40%	Oranžový přechod ČEZ	3 020 091Kč	549 270Kč
Veřejná správa obce	100%	Nákup vybavení SDH Tlustice	187 664 Kč	25 000 Kč
Sport, kultura a volný čas	33%	Položení UMT koberce hřiště škola	306 836Kč	226 087 Kč
Školství	0%		0 Kč	0 Kč – nežádáno
Životní prostředí a vzhled obce	50%		0 Kč	0 Kč – nežádáno
Celkem	45%		3 514 591 Kč	800 357 Kč

Infrastruktura a komunikace

V rámci oblasti Infrastruktura a komunikace se sledují pouze investiční projekty. V rámci hodnocení tak nejsou uvedeny projekty: Obchvat pro těžkou nákladní dopravu a Využití areálu školního statku.

Aktuální stav

Aktuální stav investičních projektů znázorňuje následující tabulka:

Název projektu	Příprava projektu	Zadávací řízení	Legislativa/povolení	Dokončeno ?	Získaná dotace	Celkové náklady na projekt
Chodník do Hořovic	Ano	Ano -1/2 chodníku	Řeší se	Ne	429 270 Kč	785 450,47 Kč (1/2 chodníku)
Rekonstrukce silnic v obci + revitalizace + rozšíření veřejného osvětlení	Řeší se	Ne	Ne	Ne	2015 Nežádáno	-
Položení 2. vrstvy asfaltu v lokalitě Za Školou	Ano	Ano	Ano	Ano	Nežádáno	1 724 733,13 Kč
Úprava komunikace a ostrůvku u horního rybníka	Ne	Ne	Ne	Ne	2015 Nežádáno	-
Provozní údržba silnic v obci	Není potřeba	Ano	Není potřeba	Ano/Ne	2015 Nežádáno	83 956 Kč
Prevenční informační tabule omezující rychlost při vjezdu do obce a u školy	Ano	Ano	Ano	Ano	Nežádáno	0 Kč
Dokončení kanalizačního převaděče/výstavb a obecní ČOV	Řeší se	Ne	Ne	Ne	2015 Nežádáno	-
Celkem					429 270Kč	2 594 140Kč
Projekty nad rámec Programu rozvoje obce						
Oranžový přechod ČEZ	Ano	Ano	Ano	Ano	120 000Kč	125 951Kč
<u>Celkem</u>					<u>549 270Kč</u>	<u>3 020 091Kč</u>

Provozní údržba silnic v obci

V rámci provozní údržby silnic v obci bylo realizováno:

- Oprava povrchu komunikace u dálnice – 50 560Kč

- Ulice „Dlouhá“ - oprava povrchu recyklátem (instalace směrových zpomalovacích prvků prozatím nerealizována) – 33 396 Kč

Výhled pro rok 2016

V roce 2016 je v plánu dokončit:

- Výstavbu první poloviny chodníku do Hořovic
- Dokončit přípravu projektu na rekonstrukci silnic v obci
- Opakovat opravu povrchu ulice „Dlouhá“ recyklátem (z důvodu zhoršení stavu v důsledku častého využívání)

Veřejná správa obce

V rámci oblasti Veřejné správy obce jsou řešeny projekty:

- Webové stránky obce a komunikace obce s občany
 - Nové webové stránky obce
 - Instalace nových nástěnek u ZŠ/MŠ Tlustice
- Úklid v obci

Aktuální stav

Aktuální stav zobrazuje následující tabulka:

Název projektu	Celkové náklady na projekt	Realizované aktivity
Webové stránky obce	514 Kč	<ul style="list-style-type: none"> • Nové webové stránky obce od 1. 7. 2015 • Informační servis o novinkách na webu – k 14. 12. 2015 – 4 228 návštěv.
Instalace nových nástěnek u ZŠ/MŠ Tlustice	5 400Kč	<ul style="list-style-type: none"> • Nástěnky byly instalovány.
Úklid v obci	166 750Kč	<ul style="list-style-type: none"> • Nákup služeb na úpravu zeleně v obci – průběžná aktivita
Projekty nad rámec Programu rozvoje obce		
<i>Celkem</i>	<i>172 664Kč</i>	

Ostatní projekty

- Nákup vybavení SDH Tlustice – bedna pro uložení nářadí – celkové náklady 27 337Kč, dotace 25 000Kč

Sport, kultura a volný čas

Aktuální stav

Název projektu	Příprava projektu	Zadávací řízení	Legislativa/povolení	Dokončeno?	Získaná dotace	Celkové náklady na projekt
Výstavba víceúčelového školního hřiště	Ano	Ne	Řeší se	Ne	2015 nežádáno	-
Renovace asfaltového hřiště ZŠ/MŠ Tlustice	Ano	Ne	Ne	Ne	Žádáno 916 281Kč – neúspěšně	80 749 Kč
Instalace drobných dětských atrakcí v lokalitě Za Školou	Ano	Ano	Ano	Ne	226 087 Kč	-
Podpora při pořádání společenských a kulturních akcí v obci	<ul style="list-style-type: none">• Máje,• Divadla 2x,• Výlet,• Obecní ples,• Setkání seniorů,• MDŽ,• Dětský den,• Tlustický srandamatch,• Lampionový průvod,• Vánoční trhy					90 185 Kč
Celkem					226 087Kč	170 934 Kč

Renovace asfaltového hřiště ZŠ/MŠ Tlustice

- Byl položen koberec s umělou trávou 1. generace. Celkové náklady položení 80 749 Kč s DPH.

Aktualizace studie o možnostech využití horní části letiště a prostor u fotbalového hřiště (např. kulturní areál)

- V roce 2015 nerealizována žádná aktivita.

Výhled pro rok 2016

- Podat žádost na projekt výstavby víceúčelového hřiště.
- Dokončení výstavby víceúčelového hřiště.
- Dokončení instalace drobných dětských atrakcí v lokalitě Za Školou.
- Podat žádost o dotaci na renovaci hřiště v areálu ZŠ/MŠ Tlustice.
- Pokračování v podpoře společenských a kulturních akcí v obci.

Školství

Aktuální stav

Název projektu	Příprava projektu	Zadávací řízení	Legislativa/povolení	Dokončeno?	Získaná dotace	Celkové náklady na projekt
Rekonstrukce střechy ZŠ/MŠ Tlustice	Řeší se	Ne	Ne	Ne	2015 nežádáno	-
Rekonstrukce elektrického rozvodu ZŠ/MŠ Tlustice	Řeší se	Ne	Ne	Ne	2015 nežádáno	-
Celkem					-	-

V roce 2015 je realizována hlavně příprava projektů. Rada obce nechává vyhotovit nové stavební výkresy budovy školy. Ty stávající nejsou zcela ve všech aspektech v souladu s reálným stavem budovy.

Výhled pro rok 2016

- Dokončení přípravy projektů rekonstrukce střechy a elektrických rozvodů ZŠ/MŠ Tlustice.

Životní prostředí a vzhled obce

Aktuální stav

Efektivní nakládání s odpady v obci

- V průběhu jaro-podzim 2015 byl realizován pravidelný sběr bioodpadu v areálu ZD Mořina.
- V oblasti nakládání s elektroodpadem, jež měl zabezpečovat projekt Sběrného dvora v Hořovicích, nedošlo v roce 2015 k žádnému posunu.

Odbahnění nádrží a navýšení jejich kapacity

- V průběhu roku 2015 nebyly u projektu realizovány další kroky. Rada obce plánuje realizaci projektu v roce 2017.

Rekultivace porostu u cesty ke hřbitovu

- Je realizována pravidelná údržba technickými pracovníky obce.

Výhled pro rok 2016

- Pokračovat v pravidelné údržbě porostu u cesty ke hřbitovu pracovníky obce.