

Zpráva o plnění Programu rozvoje obce Tlustice

Rok 2016

28.12.2016

Obec Tlustice

Obsah

Východiska	3
Manažerské shrnutí	4
Infrastruktura a komunikace	5
Aktuální stav	5
Výhled pro rok 2017	6
Veřejná správa obce	7
Aktuální stav	7
Sport, kultura a volný čas	8
Aktuální stav	8
Výhled pro rok 2017	8
Školství	9
Aktuální stav	9
Výhled pro rok 2017	9
Životní prostředí a vzhled obce	10
Aktuální stav	10
Výhled pro rok 2017	10

Východiska

Následující Zpráva obsahuje vyhodnocení plnění Programu rozvoj obce Tlustice za 2. rok působení stávajícího zastupitelstva obce - 2016. Zpráva je zpracovávána Radou obce ve spolupráci s Dotační a grantovou komisí a je předkládána zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce bere Zprávu na vědomí.

V rámci Programu rozvoje obce 2015-2018 byly stanoveny následující oblasti a projekty:

Tabulka 1 Projekty PRO 2015 - 2018

Oblast	Plánovaná investice	Výsledky investic
Infrastruktura a komunikace	14 250 000Kč	<ul style="list-style-type: none">• Chodník do Hořovic• Rekonstrukce silnic v obci + revitalizace + rozšíření veřejného osvětlení• Položení 2. vrstvy asfaltu v lokalitě Za Školou• Úprava komunikace a ostrůvku u horního rybníka• Provozní údržba silnic v obci• Prevenční informační tabule omezující rychlost při vjezdu do obce a u školy• Dokončení kanalizačního převaděče/výstavba obecní ČOV• Obchvat pro těžkou nákladní dopravu• Využití areálu školního statku
Veřejná správa	10 000,- Kč	<ul style="list-style-type: none">• Webové stránky obce• Nové informativní nástěnky v obci
Sport, kultura a volný čas	3 020 000Kč	<ul style="list-style-type: none">• Víceúčelové sportovní hřiště• Renovace asfaltu v areálu ZŠ Tlustice• Instalace drobných dětských atrakcí v lokalitě Za Školou
Školství	5 750 000Kč	<ul style="list-style-type: none">• Rekonstrukce elektrických rozvodů ZŠ Tlustice• Rekonstrukce střechy ZŠ Tlustice
Životní prostředí a vzhled obce	250 000Kč	<ul style="list-style-type: none">• Odbahnění nádrží a navýšení jejich kapacit• Rekultivace porostu u cesty ke hřbitovu• Efektivnější nakládání s odpady
Celkem		23 280 000 Kč

Manažerské shrnutí

Obsahem následující kapitoly je stručné shrnutí stavu plnění Programu rozvoje obce dle jednotlivých oblastí za roky 2015-2016.

U jednotlivých oblastí se sledují parametry:

- % hotových projektů – tj. jaká část projektů byla do roku 2016 dokončena či rozpracována z celkového počtu investičních projektů v období 2015-2018
- Projekty realizované nad rámec PRO
- Vynaložené náklady do 12/2016 celkem

Bližší informace k jednotlivým oblastem jsou uvedeny v následujících kapitolách.

Tabulka 2 Manažerské shrnutí PRO 2015 - 2016

Oblast	% dokončených aktivit projektů 2015	% dokončených aktivit projektů 2016	Projekty nad rámec PRO	Vynaložené náklady celkem 2015-2016	Získaná dotace 2015-2016
Infrastruktura a komunikace	40%	60%	Oranžový přechod ČEZ	3 034 605 Kč	549 270 Kč
Veřejná správa obce	100%	100%	Nákup vybavení SDH Tlustice	276 915 Kč	25 000Kč
Sport, kultura a volný čas	33%	92%	Položení UMT hřiště Škola	582 788 Kč	226 087 Kč
Školství	0%	10%	Školní altán	449 525 Kč	237 591 Kč
Životní prostředí a vzhled obce	50%	75%		0 Kč	Nežádáno
Celkem	45%	62%		4 343 833 Kč	1 037 948 Kč

Největší progres byl v roce 2016 vykonán v rámci oblasti „Sport, kultura a volný čas“. Zde došlo k dokončení projektu Instalace dětských atrakcí v lokalitě Za školou a také k vytvoření projektu a realizace zadávacího řízení na zhotovitele stavby Víceúčelového sportovního hřiště.

Infrastruktura a komunikace

V rámci oblasti Infrastruktura a komunikace se sledují pouze investiční projekty. V rámci hodnocení tak nejsou uvedeny projekty:

- Obchvat pro těžkou nákladní dopravu a Využití areálu školního statku.

Aktuální stav

Aktuální stav investičních projektů znázorňuje následující tabulka:

Tabulka 3 Aktuální stav oblasti Infrastruktura a komunikace

Název projektu	Příprava projektu	Zadávací řízení	Legislativa/Povolení	Dokončeno	Získaná dotace	Celkové náklady
Chodník do Hořovic – fáze 1	Ano				429 270 Kč	785 450 Kč
Chodník do Hořovic – fáze 2	Ano	Řeší se	Řeší se	Ne	Nežádáno	750 000 Kč (předpoklad)
Rekonstrukce silnic v obci + revitalizace VO	Ano	Řeší se	Ne	Ne	Nežádáno	277 090 Kč
Položení 2. Vrstvy asfaltu v lokalitě Za školou	Ano				Nežádáno	1 724 433 Kč
Úprava komunikace a ostrůvku u horního rybníka	Ne				Plánováno na rok 2018	
Provozní údržba silnic v obci	Průběžně				Nežádáno	83 956 Kč
Prevenční informační tabule omezující rychlost při vjezdu do obce	Ano				Nežádáno	0 Kč
Dokončení kanalizačního převaděče/Obecní ČOV	Řeší se	Ne	Ne	Ne	Obecní ČOV nelze - Zahájení činností vedoucích k obnovení stavebního povolení původního projektu	
Ostatní projekty nad rámec PRO						
Oranžový přechod ČEZ					120 000 Kč	163 676 Kč
Celkem					569 270 Kč	3 034 605 Kč

Provozní údržba silnic v obci

V rámci provozní údržby silnic v obci bylo realizováno:

2015

- Oprava povrchu komunikace u dálnice – 50 560Kč
- Ulice „Dlouhá“ - oprava povrchu recyklátem (instalace směrových zpomalovacích prvků prozatím nerealizována) – 33 396 Kč

2016

- Ulice „Dlouhá“ - oprava povrchu recyklátem – realizováno zdarma v rámci výstavby 1. poloviny chodníku přes letiště

Výhled pro rok 2017

V roce 2017 je v plánu realizovat:

- Výstavba a dokončení 2. poloviny chodníku přes letiště Tlustice
- Zahájení realizačních prací u rekonstrukce vybraných silnic v obci
- Provozní údržba silnic v obci

Veřejná správa obce

V rámci oblasti Veřejné správy obce jsou řešeny projekty:

- Webové stránky obce a komunikace obce s občany
 - Nové webové stránky obce
 - Instalace nových nástěnek u ZŠ/MŠ Tlustice
- Úklid v obci

Aktuální stav

Aktuální stav zobrazuje následující tabulka:

Tabulka 4 Aktuální stav oblasti Veřejná správa obce

Název projektu	Celkové náklady na projekt	Realizované aktivity
Webové stránky obce	2015 - 514 Kč 2016 – 514 Kč	Nové webové stránky obce od 1. 7. 2015. Návštěvnost <ul style="list-style-type: none">- 14. 12. 2015 – 4 228 návštěv- 29. 12. 2016 – 13 413 návštěv
Instalace nových nástěnek u ZŠ/MŠ Tlustice	2015 - 5 400 Kč 2016 – 0 Kč	
Úklid v obci	2015 – 166 750 Kč 2016 – 91 200 Kč	Nákup služeb na úpravu zeleně v obci
Celkem		269 378 Kč

Ostatní projekty nad rámec PRO

- Nákup vybavení SDH Tlustice – bedna pro uložení nářadí – celkové náklady 27 337Kč, dotace 25 000Kč

Sport, kultura a volný čas

Aktuální stav

Tabulka 5 Aktuální stav oblasti Sport, kultura a volný čas

Název projektu	Příprava projektu	Zadávací řízení	Legislativa/Povolení	Dokončeno	Získaná dotace	Celkové náklady
Výstavba víceúčelového hřiště	Ano	Ano	Ano	Ne	0 Kč	2 086 666 Kč (zatím neproplaceno)
Renovace asfaltového hřiště ZŠ/MŠ Tlustice	Ano				0 Kč	80 749 Kč
Instalace drobných dětských atrakcí v lokalitě Za Školou	Ano				226 087 Kč	227 963 Kč
Podpora při pořádání společenských a kulturních akcí v obci	2015 – Máje, 2x Divadlo, Výlet, Obecní ples, Setkání seniorů, MDŽ, Tlustický sranda match, Dětský den, Lampionový průvod, Vánoční trhy 2016 – Obecní ples, 2x Muzikál, Máje, Dětský den, Výlet Chotilsko, Tlustické slavnosti, Pohádková stezka, Setkání seniorů, Maškarní, Lampionový průvod, Vánoční trhy				Nežádáno	274 076 Kč
Celkem					226 087Kč	2 669 454 Kč

Výhled pro rok 2017

- Dokončit výstavbu Víceúčelového hřiště
- Pokračovat v podpoře kulturních a společenských aktivit v obci

Školství

Aktuální stav

Tabulka 6 Aktuální stav oblasti Školství

Název projektu	Příprava projektu	Zadávací řízení	Legislativa/Povolení	Dokončeno	Získaná dotace	Celkové náklady
Rekonstrukce střechy ZŠ/MŠ Tlustice	Řeší se	Ne	Ne	Ne	Nežádáno	0 Kč
Rekonstrukce elektrického rozvodu ZŠ/MŠ Tlustice	Řeší se	Ne	Ne	Ne	Nežádáno	84 000Kč
Ostatní projekty nad rámec PRO						
Venkovní učebna ZŠ/MŠ Tlustice – Školní altán					237 591 Kč	365 525 Kč
Celkem					0 Kč	449 525 Kč

Částka 84 000Kč je vynakládána na zpracování dokumentace k rekonstrukci elektrických rozvodů.

Ostatní projekty nad rámec PRO

V roce 2016 byla v areálu ZŠ/MŠ Tlustice vybudována venkovní učebna – tzv. „Školní altán“. Celkové náklady na výstavbu činily 365 525 Kč. Částka 237 591 Kč byla uhrazena z obdržené dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Výhled pro rok 2017

- Dokončení přípravy projektů rekonstrukce střechy a elektrických rozvodů ZŠ/MŠ Tlustice.

Životní prostředí a vzhled obce

Aktuální stav

Efektivní nakládání s odpady v obci

- V průběhu jaro-podzim 2016 byl realizován pravidelný sběr bioodpadu v areálu ZD Mořina.
- V oblasti nakládání s elektroodpadem, jež měl zabezpečovat projekt Sběrného dvora v Hořovicích, nedošlo v roce 2016 k žádnému posunu.

Odbahnění nádrží a navýšení jejich kapacity

- V průběhu roku 2016 byla realizována kontrola míry zabahnění u obou místních rybníků. Míra zabahnění není na takové úrovni, aby bylo potřeba realizovat odbahnění. Další kontrola bude provedena v dalším volebním období.

Rekultivace porostu u cesty ke hřbitovu

- Je realizována pravidelná údržba technickými pracovníky obce.

Výhled pro rok 2017

- Pokračovat v pravidelné údržbě porostu u cesty ke hřbitovu pracovníky obce.
- Pravidelně se účastnit jednání týkající se vytvoření nového Sběrného dvora v Hořovicích